

RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

MUNICIPIO: MAGDALENA MIXTEPEC
DISTRITO: ZIMATLAN
PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

DICIEMBRE
EJERCICIO CERRADO

NÚMERO DE OBRA	NOMBRE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINAN.	SUBFUENTE DE FINAN.	SUB SUBFUENTE DE FINAN.	PARTIDA	IMPORTE					% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	FOR EIERCER	FÍSICO
OBRAS POR CONTRATO:																								
M048/003/22	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LAGORULA DE LA LOCALIDAD DE MAGDALENA MIXTEPEC (2022)	OFIC-AUT-MMM-M048-COP-2022-001	MAGDALENA MIXTEPEC	ENTRE MAGDALENA Y MAGDALENA	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PROYECTOS ARQUITECTONICOS Y OBRA PROAROSA DE CV	10-03-2022	OFIC-AUT-MMM-M048-COP-2022-001	1,754,509.22	0104 - VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS	01040102001 - Ampliación y mejoramiento de la Goberna de Agua Potable.	0104010200103002 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN EL PARAJE LAROGULA DE LA LOCALIDAD DE MAGDALENA MIXTEPEC	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6131 - OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, DOMINIO PUBLICO	1,754,509.22	0.00	1,754,509.22	1,754,509.22	1,754,509.22	0.00	100.00
Totales																	\$1,754,509.22	\$0.00	\$1,754,509.22	\$1,754,509.22	\$1,754,509.22	\$0.00	100.00%	100.00%
MMM048/002	REHABILITACION DEL CAMINO DE MAGDALENA MIXTEPEC AL PARAJE EL COYOTE (2022)	OFIC/AUT/MMM/COP/2022/002	MAGDALENA MIXTEPEC	ENTRE EL PARAJE Y EL PARAJE	INVITACIÓN RESTRINGIDA	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION BAUMAR S.A DE C.V	13-06-2022	COPMMM/FISMDF/M048/2022/02	536,616.35	0409 - COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	04090101002 - Mejorar los caminos rurales.	0409010100202001 - REHABILITACION DEL CAMINO DE MAGDALENA MIXTEPEC AL PARAJE EL COYOTE	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6151 - CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION, CAMINOS DE TERRACERIA, DOMINIO PUBLICO	536,616.35	0.00	536,616.35	536,616.35	536,616.35	0.00	100.00
Totales																	\$536,616.35	\$0.00	\$536,616.35	\$536,616.35	\$536,616.35	\$0.00	100.00%	100.00%
MMM048/003	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AVENIDA ZIMATLAN (2022)	OFIC-AUT-MMM-M048-COP-2022-003	SANTA CATALINA MIXTEPEC	ENTRE AVENIDA ZIMATLAN Y AVENIDA ZIMATLAN	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SARROP SA DE CV	27-07-2022	COP-MMM-FISMDF-M048-COP-2022-003	976,656.20	0101 - DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	01010403003 - Contribuir de manera integral al derecho a una vivienda digna entre la población de menores ingresos o en condiciones de vulnerabilidad, mediante acciones de mejoramiento a la calidad, espacios adecuados y acceso a los servicios básicos	0101040300303003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AVENIDA ZIMATLAN EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA MIXTEPEC	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	976,656.20	0.00	976,656.20	976,656.20	976,656.20	0.00	100.00
Totales																	\$976,656.20	\$0.00	\$976,656.20	\$976,656.20	\$976,656.20	\$0.00	100.00%	100.00%
MMM048/28	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO NO CONVENCIONAL CON LAMPARAS SOLARES EN LA CALLE CAMINO A SAN BERNARDO MIXTEPEC (2022)	OFIC-AUT-MMM-R33-FIV-M048-2022-001	MAGDALENA MIXTEPEC	ENTRE CALLE CAMINO SAN BERNARDO MIXTEPEC Y SAN BERNARDO MIXTEPEC	INVITACIÓN RESTRINGIDA	ASFALTECONSTRUCCIONES SA DE CV	23-09-2022	COP-MMM-R33-FIV-M048-2022-001	520,000.16	0101 - DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	01010403003 - Contribuir de manera integral al derecho a una vivienda digna entre la población de menores ingresos o en condiciones de vulnerabilidad, mediante acciones de mejoramiento a la calidad, espacios adecuados y acceso a los servicios básicos	0101040300303004 - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO NO CONVENCIONAL CON LAMPARAS SOLARES EN LA CALLE CAMINO A SAN BERNARDO	03 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	25 - RECURSOS FEDERALES	8202001 - FORTAMUNDF	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	390,000.16	0.00	390,000.16	390,000.16	390,000.16	0.00	100.00
MMM048/28													03 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO IV)	25 - RECURSOS FEDERALES	8202001 - FORTAMUNDF	03 - EXCEDENTES DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	100.00
Totales																	\$520,000.16	\$0.00	\$520,000.16	\$520,000.16	\$520,000.16	\$0.00	100.00%	100.00%
FISM/FAM004	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 20DPR1589F DE LA LOC DE SANT (2022)	OFIC/AUT/MMM/FISMDF/FAM-IEB-REM/048/2022-004	SANTA CATALINA MIXTEPEC	ENTRE SANTA CATALINA MIXTEPEC Y SANTA CATALINA MIXTEPEC	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SARROP SA DE CV	20-10-2022	COP/MMM/FISMDF/FAM-IEB-REM/M048/2022-004	2,616,717.15	0102 - EDUCACIÓN	01020304001 - Construir, reparar y equipar espacios educativos del Nivel Básico para las niñas, niños y adolescentes, incluyendo la atención de educandos con necesidades educativas especiales.	0102030400102001 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CLAVE 20DPR1589F	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6121 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	523,343.43	0.00	523,343.43	523,343.43	523,343.43	0.00	100.00
FISM/FAM004													05 - CONVENIOS ESTATALES	25 - RECURSOS FEDERALES	8302004 - FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM) - PROGRAMAS ESTATALES	02 - INCREMENTO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6121 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES, DOMINIO PUBLICO	2,093,373.72	0.00	2,093,373.72	2,093,373.72	2,093,373.72	0.00	100.00
Totales																	\$2,616,717.15	\$0.00	\$2,616,717.15	\$2,616,717.15	\$2,616,717.15	\$0.00	100.00%	100.00%

RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS
 ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

MUNICIPIO: MAGDALENA MIXTEPEC
DISTRITO: ZIMATLAN
PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

DICIEMBRE EJECUCIÓN DE OBRA	CERCA DE	NÚM DE AUTORIZACIÓN DE OBRA	UBICACION		MODALIDAD DE EJECUCIÓN ESPECÍFICA	EMPRESA CONSTRUCTORA O PROVEEDOR	CONTRATO			PROGRAMA	COMPONENTE	PROYECTO	RAMO	FUENTE DE FINANC.	SUBFUENTE DE FINANC.	SUB SUBFUENTE DE FINANC.	PARTIDA	IMPORTE						% DE AVANCE	
			LOCALIDAD	DOMICILIO			FECHA	NÚMERO	IMPORTE									COMPROMETIDO	MODIFICADO	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PAGADO	FOR EJERCER	FÍSICO	FINANCIERO
MMM-048-005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL PANTEON (2022)	OFIC-AUT-MMM-COP-2022-005	MAGDALENA MIXTEPEC	ENTRE SIN NOMBRE Y SIN NOMBRE	INVITACIÓN RESTRINGIDA	RP-CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S.A DE C.V	07-10-2022	COP-MMM-FISMDF-M048-2022-005	935,614.96	0101 - DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	01010403003 - Contribuir de manera integral al derecho a una vivienda digna entre la población de menores ingresos o en condiciones de vulnerabilidad, mediante acciones de mejoramiento a la calidad, espacios adecuados y acceso a los servicios básicos	0101040300303005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL PANTEON	02 - APORTACIONES (RAMO 33 FONDO III)	25 - RECURSOS FEDERALES	8201001 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	01 - PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	6142 - OBRAS INTEGRALES PARA LA DOTACION DE SERVICIOS, DOMINIO PUBLICO	935,614.96	0.00	935,614.96	935,614.96	935,614.96	0.00	100.00%	100.00%
Totales																	\$935,614.96	\$0.00	\$935,614.96	\$935,614.96	\$935,614.96	\$0.00	100.00%	100.00%	

ENTREGA: ANUAL

CADENA ORIGINAL

| CP/048/00483/2022 | INFORME | 2022 | ANUAL | CP | CUENTA PÚBLICA | RELACIÓN DE PROCESOS CONCLUIDOS | 2023-04-13 12:00:20 | MUNICIPIO | 00001000000518674018 | MMM850101M10 | MUNICIPIO DE MAGDALENA MIXTEPEC | ZIMATLAN | OAXACA | DIRECCIÓN | PALACIO MUNICIPAL S/N MAGDALENA MIXTEPEC 71347 | magdalenamixtepec48@gmail.com | 9515970009 | AUTORIDAD | UBALDO LEYVA PEREZ | SINDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | 172e675f55e1fbc8ba7f7f4ab9f7b40ea8b0ed974214a7f95c35da98c05249c9 |

FIRMA ELECTRÓNICA

GUfMm8cna1ffc/GwCPVm67BC1+aMK3CuzyQtBlgs5Ph0kcFAFcTCrSslqT2uhdoKvZ7hcGqERMtuQrkhyPCC95PGOPJHTyE445nofK8ol4p3SgBk9+9qo/uPbzpgKH6JcC6
Kb+CxjaqwnxmWSrdx+veH5EnVZBTODJJ0Kry0uCl3ic08Fd3uQeKUKOIBy83BMWQdwkfOX9ub/nXDLI/WvgIUxq0j7cjRleajzaPSiZ26/a9BY7r+vAWywPyvm2QugYc4YRIr
Z3IFCLfDomFO28u+NqqFgJrhla6/IUP/kHWyD6JuYhJGfeRvPmenLGVsbrGNcFT4jfQRB2vNNPFFw==